

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 642 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 14.05.2016 al 29.05.2016

Data, 14.05.2016

 *Addebitato alla Pubblicazione
Falcucci Felice*

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li,



COMUNE DI MINTURNO

(Provincia di Latina)

Reg. gen. n. 642

SETTORE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 104 del 28.05.2016

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN ACCESSO PEDONALE PER L'INGRESSO ALL'ISTITUTO SCOLASTICO "L.B. ALBERTI" E CARRABILE PER I SOLI RESIDENTI, FINALIZZATO ALLA SICUREZZA E INCOLUMITA' DEGLI STUDENTI - LIQUIDAZIONE STATO FINALE: impresa "IMPRESA LIBERATO CARCONE SRL" Importo: EURO 54.241,36 I.V.A. inclusa
CIG: 61719820AC

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di maggio, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO che con decreto del Commissario Straordinario prot. n. 28065 del 31.12.2015, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Servizio Lavori Pubblici dal 01.01.2016 al 31.05.2016;

VISTO che con delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 13.11.2015 si approvava il bilancio di previsione 2015/2017;

PREMESSO che con delibera di G. C. n. 167 del 13.11.2012 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un accesso pedonale per l'ingresso all'Istituto Scolastico "L. B. Alberti" e carrabile per i soli residenti, per un importo complessivo di € 98.560,00 e un importo di € 78.486,01 per lavori a base d'asta;

DATO ATTO che l'opera è finanziata:

Per € 70.000,00 Codice 20801010775 Contributi Amministrazione provinciale

Per € 19.265,61 Codice 20801010980 denominato "reimpiego oneri urbanizzazione concessioni edilizie P.R. 2014" - Viabilità Piazze, Parchi del P.E.G.;

CHE con determinazione n. 62 del 16.05.2013 i lavori sono stati affidati alla ditta "IMPRESA LIBERATO CARCONE SRL" Via Romanelli, 9 - Scauri di Minturno (LT) P. IVA: 02387670595 che ha offerta in sede di

gara una percentuale di ribasso pari al **39,10%** e quindi pari ad **€ 49.332,38** al netto di IVA, giusto contratto rep. n. 4455 del 12.10.2015 registrato a Formia il 21.10.2015 al n. 545,

VISTA la propria precedente determinazione n. 92 del 05.05.2016 con la quale si approvava lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di realizzazione di un accesso pedonale per l'ingresso All'istituto Scolastico "L.B. Alberti" e carrabile per i soli residenti, redatto dal Geom. Franco Conte, quale Direttore dei Lavori, dal quale risulta un credito di **EURO 49.315,50** (quarantanovemilatrecentoquindici/50) oltre I.V.A al 10%;

VISTA la documentazione prodotta costituita dai presenti atti:
S.A.L. finale dei lavori nell'importo di **€ 49.315,50** (quarantanovemilatrecentoquindici/50) oltre I.V.A. che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di **EURO 54.247,05** (cinquantaquattromiladuecentoquarantasette/05) I.V.A. inclusa, dovuta quale saldo di ogni suo avere del lavoro come sopra indicato,;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- la regolarità del lavoro effettuato;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite

VISTO l'art. 184, comma terzo, del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTA la regolarità del DURC;

VISTA la legge n. 213/2012 art. 147 bis si dà atto della regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento.

D E T E R M I N A

Liquidare la spesa complessiva di **€. 54.241,36** Iva inclusa come di seguito indicato ad accredito delle somme da parte dell'Amministrazione Provinciale di Latina:

Creditore : Impresa **"IMPRESA LIBERATO CARCONE SRL"** Via Romanelli, 9 - Scauri di Minturno (LT) P.

IVA: **02387670595** fattura n. 4/PA del 20/05/2016 della somma di **€ 49.310,33** **imponibile**; Stato finale LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN ACCESSO PEDONALE PER L'INGRESSO ALL'ISTITUTO SCOLASTICO "L.B. ALBERTI" E CARRABILE PER I SOLI RESIDENTI",

Creditore: **ERARIO** ai sensi art. 17-ter DPR 633/72 IVA al 10% **€ 4.931,03**;

LA SOMMA LIQUIDATA al precedente punto, è imputata al seguente capitolo del bilancio comunale:

Per **€ 54.241,36** Codice **20801010775** Contributi Amministrazione provinciale

Imp. n. 34579 CIG 61719820AC ;giusta determina di impegno n. 62 del 16.05.2013;

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma terzo, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000.




Il Responsabile del Servizio
Geom. **Carmine VIOLO**

Trasmessa al settore economico-finanziario il.....

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

NULLA da OSSERVARE ai fini dei controlli previsti dall'art. 184 del D.Lgs.267/00.

li,..... **03 GIU. 2016**



Il Responsabile dei Servizi Finanziari
(Rag. Antonio Rasile)

Comune di Minturno
Provincia di Latina

pag. 1

1° ED ULTIMO STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Realizzazione accesso pedonale liceo scientifico "L.B. Alberti" in Marina di Minturno Località Santa Reparata

COMMITTENTE: Comune di Minturno

IMPRESA: Carcone Liberato S.r.l. Unipersonale

Contratto in data 12/10/2015 rep. n. 4455 registrato a FORMIA in data 21/10/2015 al n. 345 F1 di euro 49 332.38

Data Offerta:	<u> / / </u>	IMPORTO DEL PROGETTO:	78 486.01
Data Consegna:	09/07/2015	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	09/07/2015	Importo per la Sicurezza:	3 924.30
Giorni Utili per Ultimazione:	80	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	27/09/2015	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	195	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	4	Anticipazione:	0.00
1 nuova Data Ultimazione:	09/04/2016		
Data FINE LAVORI:	06/04/2016	Giorni impiegati in PIU':	---
		Giorni impiegati in MENO:	3

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A MISURA			
1 A02.01.001.a	Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm ² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufo ecc.) compreso il taglio e la rimozione di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e muratura di volume fino a 0,50 m ³ sia in asciutto che in bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l'acqua proveniente da falda, compreso e compensato l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne, condutture in genere, cavi, ecc., inoltre, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto			
	SOMMANO m ³	117,54	1,61	189,24
2 A02.01.003.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm ² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufo ecc.), sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l'acqua proveniente da falda, compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto			
	SOMMANO m ³	407,07	4,84	1'970,22
3 A03.03.005.b	Carico e trasporto a discarica autorizzata del tipo 2A che dovrà vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico, misurato per gli scavi secondo il loro effettivo volume, senza tenere conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione del materiale: compreso il carico effettuato da pale meccaniche			
	SOMMANO m ³	524,61	4,71	2'470,91
4 A03.03.007.b	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti del tipo riciclabili			
	SOMMANO m ³	524,61	5,03	2'638,79
5 A06.01.003.b	Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste compresi lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e il ferro di armatura: eseguito con calcestruzzi a resistenza caratteristica e classe di esposizione I (ambiente secco con umidità relativa inferiore al 70%), dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (semifluida), rapporto A/C = 0,65, da utilizzare per plinti e platee di fondazione, travi rovesce e di collegamento, fondazione di muri di sostegno, di sottoscarpa, di controripa: Rck 25 N/mm ²			
	SOMMANO m ³	29,73	66,16	1'966,94
6 A06.01.004.a .02	Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste compresi lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e il ferro di armatura: eseguito con calcestruzzi a resistenza caratteristica e classe di esposizione I (ambiente secco con umidità relativa inferiore al 70%), dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (semifluida), rapporto A/C < 0,65, da utilizzare nelle seguenti tipologie di lavoro: elevazione di muri di sostegno, di sottoscarpa, di controripa e per pareti di spessore > 150 mm: Rck 25 N/mm ²			
	SOMMANO m ³	18,09	69,79	1'262,50
7 A06.02.001.a	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 2 K, Fe B 32 K, Fe B 38 K, Fe B 44 K in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere			
	SOMMANO kg	3'825,60	0,83	3'175,25
8 A06.03.001.a	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi rovesce, murature di sotterraneo)			
	SOMMANO m ²	114,82	12,57	1'443,29
9 A06.03.001.b	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde			
	SOMMANO m ²	139,43	18,34	2'557,15
10 B01.05.010.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder) da porsi in opera su uno strato di base o su pavimentazione preesistente, ottenuto con graniglia e pietrischetti fino alla 4a categoria delle norme CNR,			
	A RIPIANTARE			17'674,29

COMMITTENTE: Comune di Minturno

Q. 222

**COMUNE DI MINTURNO
PROVINCIA DI LATINA**

Lavori per la realizzazione di accesso pedonale al Liceo Scientifico "L.B. Alberti" in Marina di Minturno - Località Santa Reparata

Impresa: "Impresa Liberato Carcone s.r.l. unipersonale"

Contratto del 12 ottobre 2015, n° rep. 4455, registrato a Formia (LT) in data 21 ottobre 2015 al n° 545 F1 atti pubblici.

Importo contrattuale dei lavori euro 49.332,38 al netto del ribasso d'asta del 39,10 %

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE
(Art. 173 del D.P.R. 554/1999)**

Progetto principale

Il progetto principale fu redatto dal Servizio LL.PP. ed approvato con deliberazione n° 167 13/11/2012, per un importo complessivo di euro 78.486,01 e quindi al netto del ribasso d'asta del 39,10 %, € 49.332,38, generando il seguente quadro economico:

a) per lavori al netto	euro 49.332,38
di cui per oneri per la sicurezza € 3.924,30	
b) somme a disposizione dell'Amministrazione:	
— per IVA sui lavori 10%	euro 4.933,23
— per imprevisti iva esclusa	euro 2.713,29
— per spese tecniche	euro 5.845,47
— per cassa 4%	euro 233,81
— per IVA 22%	euro 1.337,43
— art. 92 D.Lgs n° 163/06 e smi	euro 1.569,72
— Contributo ANAC	euro 30,00

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione euro 16.662,85

Importo totale euro 65.995,23

Impresa assuntrice dei lavori

"Impresa Liberato Carcone s.r.l. unipersonale" con sede legale in Minturno (LT) si è aggiudicata la gara di appalto offrendo un ribasso del 39,10 %,

Contratto

L'impresa "Impresa Liberato Carcone s.r.l. unipersonale" ha stipulato con la stazione appaltante un contratto in data 12 ottobre 2015, n° 4455 di repertorio, registrato in data 21/10/2015 al n° 545 F1 atti pubblici.

Agenzia della Entrate di Formia, per un importo netto a fronte dell'operato ribasso d'asta del 39,10 %

pari ad euro 49.332,38.

Cauzione

L'impresa ha costituito cauzione definitiva di euro 14.356,00, (importo ridotto del 50% in quanto impresa certificata) in ossequio all'art.7 del contratto del 12 ottobre 2015, n° rep. 4455, registrato a Formia (LT) in data 21 ottobre 2015 al n° 545 F1 atti pubblici.

Somma totale autorizzata

La somma complessiva autorizzata per l'esecuzione dei lavori, , al netto del ribasso d'asta ammonta a complessive euro 49.332,38.

Consegna dei lavori

I lavori del contratto principale vennero consegnati con processo verbale di consegna senza riserve da parte dell'impresa in data 09/07/15;

Tempo stabilito per l'esecuzione

Per l'esecuzione dei lavori principali erano convenuti n° 80 giorni lavorativi a decorrere dalla data del verbale di consegna, pertanto il termine utile scadeva il giorno 26/09/2016.

Sospensione e ripresa dei lavori

I lavori sono stati sospesi n° 4 volte a cui sono corrisposte n° 4 successive riprese, come di seguito riportato e per le cause espresse nei rispettivi verbali allegati agli atti:

Visti i verbali di sospensione dei lavori del 13/07/2015,
Visto il verbale di ripresa dei lavori in data 22/09/2015,
Visti i verbali di sospensione dei lavori del 25/09/2015,
Visto il verbale di ripresa dei lavori in data 09/12/2015,
Visti i verbali di sospensione dei lavori del 23/12/2015,
Visto il verbale di ripresa dei lavori in data 11/01/2016,
Visti i verbali di sospensione dei lavori del 19/01/2016
Visto il verbale di ripresa dei lavori in data 22/02/2016,
da cui scaturiva il nuovo termine dei lavori al 09 aprile 2016;

Scadenza definitiva del tempo utile

Per effetto delle sospensioni, gli 80 giorni a disposizione dell'impresa davano la scadenza al 09/04/2016. L'impresa ha terminato in tempo utile il giorno 06/04/2016.

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 06/04/2016, come accertato con sopralluogo del 07/04/2016.

**COMUNE DI MINTURNO
PROVINCIA DI LATINA**

Lavori per la realizzazione di accesso pedonale liceo scientifico "L.B. Alberti" in Marina di Minturno
Località Santa Reparata.

Impresa: "Impresa Liberato Carcone s.r.l. unipersonale"

Contratto del 12 ottobre 2015 n° rep. 4455 registrato a Formia (LT) in data 21 ottobre 2015 al n° 545
F1 atti pubblici.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto direttore dei lavori **geom. Franco Conte**, iscritto al Collegio dei geometri della provincia di Latina al n° 1492, con studio professionale in Scauri alla Via Marconi n° 3;

Visto l'art. 28 della legge il febbraio 1994 n° 109 e successive modifiche;

Considerato che il giorno 07/04/2016 è stata condotta la visita di sopralluogo;

Considerato che sono intervenuti alla visita oltre allo scrivente geom. Franco Conte, in qualità di direttore dei lavori, il geom. Carcone Liberato, in qualità di rappresentante dell'impresa,

Il sottoscritto in seguito ai risultati della visita e visto:

- tutte le leggi ed i regolamenti in materia dei lavori pubblici;
- il progetto iniziale, redatto dal Servizio LL.PP. comunale, approvato con deliberazione di GC n° 167/13.11.2012, che prevedeva la spesa per l'importo complessivo di € 78.486,01;
- che le opere sono state finanziate con contributo Provinciale di € 35.000,00 (accesso pedonale Liceo Scientifico)
- e per € 19.265,61 con fondi comunali, "reimpiego oneri di urbanizzazione concessioni edilizie 2014 – viabilità, piazze, parchi",
- che a seguito di procedura negoziata i lavori sono stati aggiudicati all'impresa di cui in epigrafe, con il ribasso del 39,10%;
 - che l'importo contrattuale, dedotto il ribasso del 39,10%, è risultato pari a euro 49.332,38 ed il Contratto, del 12 ottobre 2015 n° rep. 4455 è stato registrato a Formia (LT) in data 21 ottobre 2015 al n° 545 F1 atti pubblici.
- che a conclusione di quanto precede, il quadro economico delle spese autorizzate è il seguente:
 - lavori al netto (di cui per oneri sicurezza € 3.924,30) euro 49.332,38
somme a disposizione dell'Amministrazione
 - iva sui lavori 10% euro 4.933,23
 - imprevisti iva inclusa euro 2.713,29
 - spese tecniche euro 5.845,37
 - cassa geometri 4% euro 233,81
 - iva 22% euro 1.334,43

- art.92 dlgs n. 163/06 e s.m.i.
- contributo ANAC

euro 1.569,72

euro 30,00

Totale euro 65.995,23

- che l'art 7 del contratto fissava la cauzione in € 28.711,00, ed è stata costituita con polizza fideiussoria n° 760841, stipulata con la compagnia Elba Assicurazioni Spa agenzia di Aelle – Genova. L'importo è stato ridotto del 50% (€ 14.356,00) in quanto trattasi di impresa certificata in osservanza della normativa comunitaria .
- che i lavori sono stati consegnati il giorno 06/04/2016 come da sopralluogo del 07/04/16;
- che la durata prevista dal contratto era di 80 giorni;
- che risulta dalla documentazione in atto che si sono avute sospensioni per ritrovamento di ordigni bellici e successive sospensioni ordinate dalla direzione lavori, come risulta da appositi verbali allegati in atti;
 - che per effetto di tali sospensioni per cause non dipendenti dall'impresa, il termine di ultimazione previsto dal contratto principale, sempre entro gli 80 giorni si è spostato al 09/04/16:
- che l'ultimazione dei lavori è stata accertata al 06/04/2016, come da comunicazione dell'impresa e da sopralluogo del direttore dei lavori, e pertanto in tempo utile;
- che durante l'esecuzione dei lavori non hanno avuto luogo subappalti
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
- che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data 20/04/2016 e ammonta complessivamente a: € 49.315,50
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori;
- che l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;
- che tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;
- che nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi di contratto;


CERTIFICA

che i lavori di cui sopra eseguiti dall' **"Impresa Liberato Carcone s.r.l. unipersonale"** con contratto del 12/10/15 -n° rep. 4455, registrato a Formia (LT) in data 21/10/15 al n° 545 FI atti pubblici, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto di euro 49.315,50.

Letto, confermato e sottoscritto in Minturno il *20/04/16*

La direzione lavori

Visto: il responsabile del procedimento



Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non si è avuto nessun danno a persone o cose.

Lavori in economia

Non sono stati eseguiti lavori in economia.

Variazioni apportate

Le variazioni che sono state apportate rispetto al progetto principale, di lieve entità entrano nella discrezionalità della direzione dei lavori.

Stato finale

Lo stato finale dei lavori è stato emesso in data 20/04/16, da cui risulta l'ammontare complessivo di euro **49.315,50**.

Infortuni in corso di lavoro

Durante il lavoro non è avvenuto alcun infortunio.

Avvisi ad opponendum

La pubblicazione degli avvisi ad opponendum, come prescritti dall'art. 189 del D.P.R. 554/1999, sono stati sostituiti dalla certificazione del direttore dei lavori trattandosi di lavori che non hanno dato luogo ad occupazioni temporanee o permanenti di proprietà private e non essendo stati arrecati danni diretti ed indiretti alle medesime.

Direttore dei lavori

I lavori sono stati diretti dal sottoscritto **geom. Franco Conte** in seguito ad incarico conferito con determinazione n° 50 del 23/03/2015.

Minturno lì 20 aprile 2016

Il direttore dei lavori



* FATTURA ELETTRONICA (Versione 1.1)

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. ALB576848

Da: IT04030410288 a: GW5WPX

Formato: SDI11

Telefono: 049 9426171

E-mail: fattura@2csolution.it

Mittente: IMPRESA LIBERATO CARCONE SRL

Partita IVA: IT02387670595

Codice fiscale: 02387670595

Regime fiscale: Ordinario

Sede: VIA ROMANELLI - SCAURI,9 - 04026 - MINTURNO (LT)

IT

Recapiti:

Telefono: 0771614951

Fax: 0771614951

E-mail: liberatocarcone@libero.it

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426

Cessionario/committente: Comune di Minturno - Lavori

Pubblici - Viabilità - Verde Pubblico - Toponomasti

Codice Fiscale: 81003430592

Sede: VIA PRINCIPE DI PIEMONTE,1 - 04026 - MINTURNO

(LT) IT

FATTURA NR. 4/PA DEL 20/05/2016

Importo totale documento:

54.241,36 (EUR)

Importo da pagare:

49.310,33 (EUR)

Causale: REALIZZAZIONE DI UN ACCESSO PEDONALE PER L'INGRESSO ALL'ISTITUTO SCOLASTICO L.B. ALBERTI E CARRABILE PER I SOLI RESIDENTI FINALIZZATO ALLA SICUREZZA E INCOLUMITA' DEGLI STUDENTI

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	REALIZZAZIONE DI UN ACCESSO PEDONALE PER L'INGRESSO ALL'ISTITUTO SCOLASTICO L.B. ALBERTI E CARRABILE PER I SOLI RESIDENTI FINALIZZATO ALLA SICUREZZA E INCOLUMITA' DEGLI STUDENTI	1.00	SAL	49310,330000	49.310,33	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	4455	21/10/2015	61719820AC

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10.00%	49.310,33	4.931,03	Scissione dei pagamenti	ART.17 TER DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	IBAN
Bonifico	49.310,33	IMPRESA LIBERATO CARCONE SRL	IT53W0200874030000101161733

9883/2016
25/05/2016