

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 751 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 23.08.2016 al 07-09-2016

Data, 23.08.2016



L'obiettivo alle
~~Il Responsabile del Procedimento della~~ pubblicazione

Giuseppe Di Lorenzo

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li,.....



COMUNE DI MINTURNO

(Provincia di Latina)

Reg. gen. n. 751

SETTORE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 162 del 26.07.2016

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SALA CONVEGNI POLIFUNZIONALE NEI LOCALI DELLA PARROCCHIA S. ALBINA - COMPLETAMENTO.

APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

CIG: ZE91024400

L'anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di luglio, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che

- Con decreto del Sindaco prot. n. 12757 del 29.06.2016, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Servizio Lavori Pubblici fino al 30.09.2016;
- Con delibera del Commissario Straordinario n. 20 del 29.04.2016 si approvava il bilancio di previsione 2016/2018;

CHE con determinazione n. 276 del 05.12.2013 con la quale si approvava la perizia di spesa e si determinava l'affidamento diretto a mezzo di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs n. 163/2006 i lavori di completamento per la realizzazione di una sala convegni polifunzionale nei locali della parrocchia S. Albina, per un importo generale di € 31.088,74 di cui € 22.415,30 per lavori a base d'asta;

DATO ATTO che l'opera è finanziata per € 170.000,00 codice 20108070030 Contributo Regionale ;

CHE con determina n. n. 135 del 15.07.2014 ad oggetto: Affidamento lavori alla società "IMERA COSTRUZIONI S.R.L." con sede in Via Appia, 1096 Marina di Minturno (LT) - P. IVA/C.F. : 02426890592, per un importo generale pari ad € 21.350,53 (ventunomilatrecentocinquanta/53) al netto di IVA. giusto contratto rep. n. 4394 dell' 11.11.2014 registrato a Formia in data 01.12.2014 al n. 405;

VISTA la relazione sul conto finale, per l'importo Totale di € 21.350,53 (ventunomilatrecentocinquanta/53) oltre I.V.A relativo ai **LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SALA CONVEGNI POLIFUNZIONALE NEI LOCALI DELLA PARROCCHIA S. ALBINA**, redatto dal geom. Carmine Violo;

VISTO il certificato di regolare esecuzione, redatto dal geom. Carmine Violo quale direttore dei lavori, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale, pari a € 21.350,53, che i lavori di completamento per la realizzazione di una sala convegni polifunzionale nei locali della parrocchia S. Albina, sono stati eseguiti dall'impresa **"IMERA COSTRUZIONI S.R.L."** con sede in Via Appia, 1096 Marina di Minturno (LT) P. IVA/C.F.: 02426890592;

CHE i lavori sono stati eseguiti regolarmente entro il periodo contrattuale;

CHE l'impresa appaltatrice è risultata in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi;

CHE l'impresa ha firmato la contabilità finale dei lavori senza riserve per € 21.350,53;

IN CONSIDERAZIONE di quanto sopra in definitiva il credito residuo dell'impresa viene ad essere come di seguito riportato:

Importo dello stato finale confermato: € 21.350,53

a dedurre gli acconti corrisposti pari ad € 21.243,78

Resta il credito netto dell'impresa di € 106,75

RITENUTO tutto ciò premesso, che non vi sono osservazioni da fare e doversi procedere all'approvazione della relazione sullo stato finale e il certificato di regolare esecuzione redatto dal geom. Carmine Violo relativo ai lavori di completamento per la realizzazione di una sala convegni polifunzionale nei locali della parrocchia S. Albina;

VISTO il D.Lgs. n.50/2016

VISTO l'art.151, comma 4, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000

VISTA la regolarità del DURC

VISTA la legge n. 213/2012 art. 147 bis si dà atto della regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento.

D E T E R M I N A

DI APPROVARE COME APPROVA la relazione sullo stato finale e il certificato di regolare esecuzione redatto dal dal geom. Carmine Violo relativo ai lavori di completamento per la realizzazione di una sala convegni polifunzionale nei locali della parrocchia S. Albina, per l'importo Totale di **EURO 21.350,53**

(ventunomilatrecentocinquanta/53) oltre I.V.A, dal quale risulta un credito di **EURO 106,75** (Euro Centosei/75) oltre I.V.A al 10%;

DI RISERVARSI di liquidare con apposito successivo atto l'importo di **EURO 106,75** (Euro Centosei/75) oltre I.V.A al 10% all'impresa **"IMERA COSTRUZIONI S.R.L."** con sede in Via Appia, 1096 Marina di Minturno (LT) P. IVA/C.F.: 02426890592, a saldo di ogni suo avere, delle opere di cui all'oggetto.


DI PROCEDERE allo svincolo delle polizze fideiussorie accese in dipendenza dell'appalto in oggetto;

DI COMUNICARE la presente determinazione alla suddetta **"IMERA COSTRUZIONI S.R.L."**, aggiudicataria dei lavori, ai sensi del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000.

DI DISPORRE la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata dei pareri di cui all'art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000.



Il Responsabile del Servizio
Geom. Carmine VIOLO



COMUNE DI MINTURNO

(Provincia di Latina)

LAVORI: DI REALIZZAZIONE DI UNA SALA CONVEGNI
POLIFUNZIONALE NEI LOCALI DELLA PARROCCHIA S. ALBINA -
COMPLETAMENTO.

CIG: ZE91024400

IMPRESA: : "IMERA Costruzioni S.R.L." con sede in Via Appia, 1096 Marina di Minturno
(LT) P. IVA/C.F.: 02426890592;

CONTRATTO: Repertorio n. 4394 dell' 11.11.2014 registrato a Formia in data
01.12.2014 al n. 405;

Importo di Progetto: € 22.415,30

Importo a base di contratto: € 21.350,53

Ribasso d'asta: 5,00 %

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Premessa :

- Con determinazione n. 276 del 05.12.2013 con la quale si approvava la perizia di spesa e si determinava l'affidamento diretto a mezzo di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs n. 163/2006 i lavori di completamento per la realizzazione di una sala convegni polifunzionale nei locali della parrocchia S. Albina, per un importo generale di € 31.088,74 di cui € 22.415,30 per lavori a base d'asta;

così ripartite:

a) per lavori			€	21.295,30
Oneri di Sicurezza			€	1.120,00
				=====
			€	22.415,30
b) per somme a disposizione				
1 Imprevisti	€	1,171,25		
2 I.V.A. 10% sui lavori	€	2.241,53		
3 Spese tecniche	€	4,146,17		
4 CNPAIA 4%	€	165,85		
5 IVA 22% spese tecniche	€	948,64		
Sommano	€	8.673,44	€	8.673,44
				=====
		TOTALE	€	31.088,74

TOTALE COMPLESSIVO € 31.088,74

- che con Determina del Responsabile del Servizio - Lavori Pubblici n. 135 del 15.07.2014 i lavori sono stati affidati alla società "IMERA Costruzioni S.R.L." con sede in Via Appia, 1096 Marina di Minturno (LT) P. IVA/C.F.: 02426890592, che ha offerto un ribasso del 5,00% , giusto contratto rep. n. 4394 dell' 11.11.2014 registrato a Formia in data 01.12.2014 al n. 405; per l'importo di € 21.350,53 IVA esclusa, come da quadro.

a) per lavori			€	21.295,30
Oneri di Sicurezza			€	1.120,00
				=====
			€	22.415,30
b) per somme a disposizione				
1 Imprevisti	€	1,171,25		
2 I.V.A. 10% sui lavori	€	2.241,53		
3 Spese tecniche	€	4,146,17		
4 CNPAIA 4%	€	165,85		
5 IVA 22% spese tecniche	€	948,64		
Sommano	€	8.673,44	€	8.673,44
				=====
		TOTALE	€	31.088,74

- che l'impresa "IMERA Costruzioni S.R.L.", a garanzia degli obblighi contrattuali ha presentato cauzione definitiva, mediante polizza fideiussoria;
- che il contratto venne stipulato in data 11.11.2014 Repertorio n. 4394;
- che i lavori sono consegnati in data 19/03/2015;

- che i giorni utili per i lavori erano n. 60;
- che l'ultimazione dei lavori era prevista per il 17/05/2015
- Ultimazione dei lavori:
 - L'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 28/04/2015 come da certificato e quindi in tempo utile.
- Andamento dei lavori:
 - I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.
- Assicurazione Operai:
 - L'Impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL di Latina con Polizza Continuativa N° 18284377;
- Stato Finale dei Lavori
 - Redatto in data
 - 06/05/2015 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di Euro 21.350,53

l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di Euro				21,350,53			
a detrarre l'ammontare degli acconti corrisposti in n° 1 rate							
SAL				CERTIFICATI			
SAL	N°	Data	Importo	€	Certificato N°	Importo	€
1		28/04/2015	21.243,78		1	21.243,78	
					TOTALE	21.243,78	
Resta il credito all'impresa di €						106,75	

(diconsi Euro Centosei/75), accettato dall'Impresa senza riserva.

Direttore dei lavori: - I lavori sono stati diretti dal Geom. Carmine Violo;

CONSIDERATO

- che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle condizioni contrattuali;
- che si trovano in buono stato di conservazione;

- che sono stati regolarmente contabilizzati;

CERTIFICA

che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in Euro 21.350,53 (Euro Ventunomilatrecentocinquanta/53) da cui detratti N° 1 acconto corrisposto all'Impresa per l'importo complessivo di Euro 21.243,78 (Euro Ventunomiladuecentoquarantatre/78) resta un credito residuo di Euro 106,75 (Euro Centosei/75) da pagarsi all'Impresa "IMERA Costruzioni S.R.L." per l'oggetto sopra indicato.

Minturno, lì 06 Maggio 2015

L'Impresa

"IMERA Costruzioni S.R.L."

IMERA Costruzioni Srl
Via Appia, 1096 - Loc. M. di Minturno
04026 MINTURNO (LT)
P.Iva 02426800592

Direttore dei Lavori

Visto, si conferma:

Geom. Carmine Viola

