

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 785 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 26-08-2016 al 10-09-2016

Data, 26-08-2016

F. Colonna alle
II Responsabile del Procedimento della pubblicazione



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li



COMUNE DI MINTURNO

(Provincia di Latina)

Reg. gen. n. 785

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 205 del 16/08/2016

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SALA CONVEGNI POLIFUNZIONALE NEI LOCALI DELLA PARROCCHIA S. ALBINA.

CIG 0266572E28 / CIG ZE91024400

Rendicontazione finale di spesa

L'anno duemilasedici, il giorno sedici del mese di agosto, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con decreto del Sindaco prot. n. 12757 del 29.06.2016, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Servizio Lavori Pubblici fino al 30.09.2016;

CON delibera del Commissario Straordinario n. 20 del 29.04.2016 si approvava il bilancio di previsione 2016/2018;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

VISTO l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;

CHE con deliberazione di G.C. n. 109/10.05.2007 si affidavano tutte le competenze tecnico professionale al professionista ing. Roberto Rotasso con studio in via Appia, 457 Scauri (LT) cod. fisc. RTS RRT 53LO7F224L;

CHE con deliberazione di G.C. n. 138 del 12.06.2007, si approvava il progetto per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di una sala convegni polifunzionale nei locali parrocchiali della Parrocchia S. Albina, per l'importo di € 170.000,00= di cui € 135.627,36 inclusi oneri di sicurezza per lavori a base di gara;

CHE l'opera è finanziata € 170.000,00 codice 20108070030 Contributo Regionale ;

CHE con determinazione n. 273/16.12.2008 è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 comma 1 lett. B del D. Lgs. N. 163/2006;

CHE con determinazione n. 139/07.08.2008 si impegnava la spesa relativa alle competenze tecnico professionale al professionista ing. Roberto Rotasso per l'importo di € 19.315,81 IVA e CNPAIA incluse;

CHE con Atto di Liquidazione n. 223 in data 11.08.2008, si liquidava, a titolo di acconto, la parcella relativa alla progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione all'ing. Roberto Rotassa per l'importo di € 10.670,40 IVA e CNPAIA inclusa; CHE con determinazione n. 9 del 27.01.2009 è stato affidato, a seguito di procedura negoziata, all'impresa "EDILE ARTIGIANA NARDONE ANTONIO" da Minturno (LT) - giusto contratto rep. n. 3087/24.03.2009 registrato a Formia il 09.04.2009 al n. 199-per l'importo di € 129.168,92 + IVA,;

CHE con atto di liquidazione n. 248 del 13.07.2009 è stato liquidato il 1° SAL relativo ai lavori di cui all'oggetto per l'importo di Euro 59.820,94 I.V.A. inclusa all'impresa "EDILE ARTIGIANA NARDONE ANTONIO" da Minturno (LT);

CHE con Atto di Liquidazione n. 249 del 13.07.2009, si liquidava, il 2° acconto relative alle competenze professionali per i lavori di cui all'oggetto, all'ing. Roberto Rotassa per l'importo di € 3.558,58 IVA e CNPAIA inclusa;

CHE con Atto di Liquidazione n. 351 del 14.10.2009 si liquidavano i compensi ai dipendenti comunali di cui all'art. 92 legge n. 163/2006 e s. m. i. per l'importo di € 1.220,62=;

CHE con determina n. 39 del 19.07.2010 si approvava la perizia di variante senza aumento di spesa redatta dal D.L., per l'importo complessivo di € 170.000,00= di cui € 129.168,92 per lavori;

CHE con atto di liquidazione n. 82 del 12.08.2010 è stato liquidato il 2° SAL relativo ai lavori di cui all'oggetto, per l'importo di Euro 63.907,50 I.V.A. inclusa all'impresa "EDILE ARTIGIANA NARDONE ANTONIO" da Minturno (LT);

CHE con Atto di Liquidazione n. 351 del 14.10.2009 si liquidavano i compensi ai dipendenti comunali di cui all'art. 92 legge n. 163/2006 e s. m. i. per l'importo di € 1.220,62=;

CHE l'impresa in parola, con nota 9316 dell' 11 aprile 2012, comunicava di non essere più in grado di eseguire i lavori fino all'importo contrattuale, e chiedeva la risoluzione bonaria del contratto.

CHE con determina n. 131 del 27.05.2013 si accoglieva la richiesta di risoluzione bonaria del contratto rep. n. 3087/24.03.2009 presentata dall'impresa "EDILE ARTIGIANA NARDONE ANTONIO", si approvava lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione di una sala convegni polifunzionale nei locali parrocchiali della Parrocchia S. Albina, per l'importo totale di EURO 113.330,33 oltre I.V.A al 10% redatto dall'ing. Roberto Rotassa quale Direttore dei Lavori, dal quale risulta un credito di EURO 566,65) oltre I.V.A al 10%;

CHE con atto di liquidazione n. 132 del 27.05.2013 è stato liquidato lo stato finale relativo ai lavori di realizzazione di una sala convegni polifunzionale nei locali della Parrocchia S. Albina, per l'importo di Euro 623,32 (seicentoventitre/32) I.V.A. inclusa al 10%;

CONSIDERATO che il quadro economico dell'intervento era determinato in complessivi Euro 170.000,00= che alla data del 05.12.2013 è di € 140.083,00 così ripartiti:

A. LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA
Eseguiti dall'impresa "EDILE ARTIGIANA NARDONE ANTONIO" € 113.330,33

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
1	IVA (10% sui lavori a base d'asta)	€ 11.333,04	
2	Spese tecniche e generali	€ 11.600,48	
3	CNPAIA 2%	€ 232,01	
4	IVA 20%	€ 2.366,49	
5	Compenso di cui all'art. 92, c. 5 del D.Lgs n. 163/06	€ 1.220,65	
	Sommano	€ 26.752,67	€ 26.752,67
	Importo generale (A+B)		€ 140.083,00

CHE con nota prot. n. 48427/03/34 del 28.01.2014 la Regione Lazio autorizzava i lavori di completamento dell'intervento dei lavori di realizzazione di una sala convegni polifunzionale nei locali della Parrocchia S. Albina in Scauri, che venivano finanziati con le economie del finanziamento originario;

CHE con determinazione n. 276 del 05.12.2013 si approvava il progetto dei lavori di completamento per la realizzazione di una sala convegni polifunzionale nei locali della Parrocchia S. Albina in Scauri per l'importo di € 29.917,00= di cui € 22.414,30 inclusi oneri di sicurezza per lavori a base di gara;

CHE con determinazione n. 135 del 15.07.2014 ad oggetto: Affidamento lavori alla società "IMERA COSTRUZIONI S.R.L." con sede in Via Appia, 1096 Marina di Minturno (LT) - P. IVA/C.F.: 02426890592, per un importo generale pari ad € 21.350,53 (ventunomilatrecentocinquanta/53) al netto di IVA. giusto contratto rep. n. 4394 dell' 11.11.2014 registrato a Formia in data 01.12.2014 al n. 405;

CHE con determina n. 153 in data 02.09.2014, si liquidava, a saldo, la parcella relativa alla progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori all'ing. Roberto Rotassa per l'importo di € 5.086,82 IVA e CNPAIA inclusa;

VISTA la determinazione n. 162 del 26.07.2016 con la quale si approvava la relazione sullo stato finale e il certificato di regolare esecuzione redatto dal geom. Carmine Violo relativo ai lavori di COMPLETAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SALA CONVEGNI POLIFUNZIONALE NEI LOCALI DELLA PARROCCHIA S. ALBINA, per l'importo Totale di EURO 21.350,53 oltre I.V.A, dal quale risulta un credito all'impresa di EURO 106,75 oltre I.V.A al 10%;

CHE con atto di liquidazione n. 180 del 02.08.2016 è stato liquidato lo stato finale relativo ai lavori di completamento per la realizzazione di una sala convegni polifunzionale nei locali della Parrocchia S. Albina in Scauri, per l'importo di Euro 107,42 I.V.A. inclusa al 10%;

CONSIDERATO che il quadro economico finale dell'intervento di completamento può determinarsi in complessivi Euro 28.562,39= così ripartiti:

A) LAVORI al netto			
di cui per oneri per la sicurezza € 1.120,00			€ 21.341,43
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:			
1	Iva sui lavori 10%	€ 2.134,15	
2	Spese tecniche	€ 4.009,16	
3	Cassa 4%	€ 160,36	
4	IVA 22% su spese tecniche	€ 917,29	
	Sommano	€ 7.220,96	€ 7.220,96
	Importo generale (A+B)		€ 28.562,29

DARE ATTO che la somma complessiva dei lavori principali alla data del 05.12.2013 è di € 140.083,00= e quelli di completamento risulta essere di € 28.562,29=, per un totale generale di € 168.645,29= tale somma è stata utilizzata per le liquidazioni di cui alle specificate attestazioni sopra indicate. Pertanto risulta una economia sul q.t.e. originario pari a € 1.354,61;

Visto l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.lgs n. 267/2000,

DETERMINA

- 1) La spesa definitiva occorsa per l'esecuzione dei Lavori di "REALIZZAZIONE DI UNA SALA CONVEGNI POLIFUNZIONALE NEI LOCALI DELLA PARROCCHIA S. ALBINA", è determinata in complessivi € 168.645,29;
- 2) L'approvazione del rendiconto della somma di € 168.645,29=, che risulta utilizzata per l'esecuzione dell'opera come specificato in premessa;
- 3) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Geom. Carmine Violo;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione e l'inserimento nella raccolta generale;
- 5) La presente determinazione sarà trasmessa alla REGIONE LAZIO Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative Area Edilizia Pubblica e Opere Sociali. Via Capitan Bavastro, 108 00154 ROMA, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Minturno lt, 16.08.2016.



Il Responsabile del Servizio
(Geom. Carmine Violo)