

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1183 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 09-12-2016 al 24-12-2016

Data, 09-12-2016



L'addetto alla pubblicazione

Carlo Di Lorenzo

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li,.....



COMUNE DI MINTURNO

(Provincia di Latina)

Reg. gen. n. 1183

SETTORE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 325 del 06.12.2016

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE SUL TERRITORIO COMUNALE - 2^ STRALCIO.

CIG: 6060073271

APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

L'anno duemilasedici, il giorno sei del mese di dicembre, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- Con decreto del Sindaco prot. n. 20905 del 30.09.2016, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Servizio Lavori Pubblici dal 01.10.2016 al 31.12.2016;
- Con delibera del Commissario Straordinario n. 20 del 29.04.2016 si approvava il bilancio di previsione 2016/2018;

DATO ATTO che l'opera è finanziata con fondi comunali;

CHE con determinazione n. n. 105 del 25.05.2015 i lavori sono stati affidati all'impresa: "LA TERRA Srl" Via Belvedere Vascale, 4 - Anagni (FR) P. IVA: 02610940609 per un importo pari ad € 283.621,92 (duecentottantatremilaseicentoventuno/92) al netto di IVA. giusto contratto rep. n. 4454 del 02.10.2015 registrato a Formia il 21.10.2015 al n. 544;

CHE con determinazione n. 101 del 24.05.2016, si approvava perizia di variante suppletiva e si affidavano i lavori variati alla stessa impresa del contratto principale, importo € 22.512,30 IVA esclusa;

VISTA la relazione sul conto finale, e il Certificato di Regolare Esecuzione per l'importo Totale di EURO 306.134,10 (trecentoseimilacentotrentaquattro/10) oltre I.V.A relativo ai lavori di manutenzione straordinaria strade sul territorio comunale - 2^ stralcio, redatto dal geom. Carmine Violo, quale Direttore dei Lavori, dal quale risulta un credito di EURO 1.531,10 (Euro millecinquecentotrentuno/10) oltre I.V.A al 10%, dopo l'approvazione dello stesso;

CHE i lavori sono stati eseguiti regolarmente entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle proroghe autorizzate e concesse;

CHE l'impresa appaltatrice è risultata in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi;

CHE l'impresa ha firmato la contabilità finale dei lavori senza riserve per € 306.134,10;

IN CONSIDERAZIONE di quanto sopra in definitiva il credito residuo dell'impresa viene ad essere come di seguito riportato:

Importo dello stato finale confermato: € 306.134,10

a dedurre gli acconti corrisposti pari ad € 304.603,00

Resta il credito netto dell'impresa di € 1.531,10

RITENUTO tutto ciò premesso, che non vi sono osservazioni da fare e doversi procedere all'approvazione della relazione sullo stato finale e il certificato di regolare esecuzione redatto dal geom. Carmine Violo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria strade sul territorio comunale - 2^ stralcio;

VISTO il D.Lgs. n.50/2016

VISTO l'art.151, comma 4, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000

VISTA la regolarità del DURC

Vista la legge n. 213/2012 art. 147 bis si dà atto della regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento.

D E T E R M I N A

DI APPROVARE lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE SUL TERRITORIO COMUNALE - 2^ STRALCIO", per l'importo Totale di EURO 306.134,10 (trecentoseimilacentotrentaquattro/10) oltre I.V.A, redatto dal geom. Carmine Violo, quale Direttore dei Lavori, dal quale risulta un credito di EURO 1.531,10 (Euro millecinquecentotrentuno/10) oltre I.V.A al 10%;

DI RISERVARSI di liquidare con apposito successivo atto l'importo di EURO 1.531,10 (Euro millecinquecentotrentuno/10) oltre I.V.A al 10%, all'impresa "LA TERRA Srl", delle opere di cui all'oggetto.


DI PROCEDERE allo svincolo delle polizze fideiussorie accese in dipendenza dell'appalto in oggetto;

DI COMUNICARE la presente determinazione alla suddetta impresa "LA TERRA Srl", aggiudicataria dei lavori, ai sensi del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000.

DI DISPORRE la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata dei pareri di cui all'art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Carmine VIOLO





COMUNE DI MINTURNO

(Provincia di Latina)

LAVORI: DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE SUL TERRITORIO COMUNALE - 2^ STRALCIO.

CIG: 6060073271

IMPRESA: "LA TERRA Srl" Via Belvedere Vascale, 4 - Anagni (FR) P. IVA: 02610940609

CONTRATTO: Repertorio N° 4454 del 02.10.2015 registrato a Formia il 21.10.2015 al n. 544

Importo di Progetto: € 332.226,69

Importo a base di contratto: € 283.621,92

Ribasso d'asta: 15,40 %

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Premessa :

- Con determinazione n. 240 del 16.12.2014 veniva approvata la relazione tecnica ed il computo metrico estimativo per i lavori di manutenzione straordinaria strade sul territorio comunale - 2^ stralcio, per un importo generale di € 390.000,00 di cui € 332.226,69 per lavori a base d'asta;

così ripartite:

a) per lavori			€	315.615,36
Oneri di Sicurezza			€	16.611,33
				=====
			€	332.226,69
b) per somme a disposizione				
1 Imprevisti	€	17.756,09		
1 I.V.A. 10% sui lavori	€	33.222,67		
2 Contributo Autorità di Vigilanza	€	150,00		
3 Compenso di cui art. 92,c2 163/06	€	6.644,54		
		=====		
Sommano	€	57.773,31	€	57.773,31
				=====

TOTALE COMPLESSIVO € 390.000,00

- che con Determina del Responsabile del Servizio - Lavori Pubblici n. 105 del 25.05.2015 i lavori sono stati affidati alla società "LA TERRA Srl" Via Belvedere Vascale, 4 - Anagni (FR) P. IVA: 02610940609 per un' importo pari ad € 283.621,92 (duecentottantatremilaseicentoventuno/92) al netto di IVA. giusto contratto rep. n. 4454 del 02.10.2015 registrato a Formia il 21.10.2015 al n. 544, come da quadro:

a) per lavori			€	283.621,92
di cui oneri di Sicurezza	€ 16.611,33			
b) per somme a disposizione				
1 I.V.A. 10% sui lavori	€	28.362,19		
2 Contributo ANAC	€	150,00		
3 Imprevisti	€	17.756,69		
4 Compenso di cui Art. 92, c2 D.Lgs N. 163/06	€	6.644,54		
		=====		
Sommano	€	52.913,42	€	52.913,42
			€	336.535,34

- che l'impresa "LA TERRA Srl", a garanzia degli obblighi contrattuali ha presentato cauzione definitiva, mediante polizza fideiussoria;
- che il contratto venne stipulato in data 02/10/2015 Repertorio N° 4454;
- che i lavori sono consegnati in data 06/07/2015;
- che i giorni utili per i lavori erano N° 90;
- che l'ultimazione dei lavori era prevista per il 04/10/2015
- Sospensione dei lavori n. 1 in data 07/08/2015;
- Ripresa dei lavori n. 1 in data 31/08/2015;
- Sospensione dei lavori n. 2 in data 10/09/2015;
- Ripresa dei lavori n. 2 in data 24/09/2015;
- Sospensione dei lavori n. 3 in data 28/09/2015;
- Ripresa dei lavori n. 3 in data 04/04/2016;

LA TERRA Srl
Carlo A. A. A.

- Sospensione dei lavori n. 4 in data 18/04/2016;
- Ripresa dei lavori n. 4 in data 25/07/2016;
- Ultimazione dei lavori:
- L'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 29/07/2016 come da certificato e quindi in tempo utile.
- Con determinazione n. 101 del 24/05/2016, si approvava la perizia di variante suppletiva con il verbale di concordamento nuovi prezzi per un importo generale di € 343.542,19 di cui € 306.134,22 per lavori con un maggior importo lavori pari ad € 22.512,30 con una percentuale di aumento pari al 7%, nei limiti previsti dalla normativa vigente, con il seguente q.t.e.:

A) LAVORI a al netto			
di cui per oneri per la sicurezza € 16.611,33			€ 306.134,22
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:			
1	Iva sui lavori 10%	€ 30.613,43	
3	Art. 92 D.Lgs n. 163/2006 e smi	€ 6.644,54	
4	Contributo ANAC	€ 150,00	
	Sommano	€ 37.407,97	€ 37.407,97
	Importo generale (A+B)		€ 343.542,19

- Andamento dei lavori:
- I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.
- Assicurazione Operai:
- L'Impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL di Frosinone con Polizza Continuativa N° 20724905/35;
- Stato Finale dei Lavori
- Redatto in data 29/09/2016 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di Euro 306.134,10

l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di Euro				306.134,10	
a detrarre l'ammontare degli acconti corrisposti in n° 2 rate					
SAL			CERTIFICATI		
SAL	N°	Data	Importo €	Certificato N°	Importo €
1		09/10/2015	256.542,00	1	256.542,00
2		29/07/2016	48.061,00	2	48.061,00
				TOTALE	304.603,00
Resta il credito all'impresa di €					1.531,10

(diconsi Euro millecinquecentotrentuno/10), accettato dall'Impresa senza

riserva.

Direttore dei lavori: - I lavori sono stati diretti dal Geom. Carmine Violo;

CONSIDERATO

- che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle condizioni contrattuali;
- che si trovano in buono stato di conservazione;
- che sono stati regolarmente contabilizzati;

CERTIFICA

che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in Euro 306.134,10 (Euro trecentoseimilacentotrentaquattro/10) da cui detratti N° 2 acconti corrisposto all'Impresa per l'importo complessivo di Euro 304.603,00 (Euro trecentoquattromilaseicentotre/00) resta un credito residuo di Euro 1.531,10 (Euro Millecinquecentotrentuno/10) da pagarsi all'Impresa "LA TERRA Srl" per l'oggetto sopra indicato.

Minturno, lì 29 settembre 2016


L'Impresa


Direttore dei Lavori

Visto, si conferma:

"LA TERRA Srl"

Geom. Carmine Violo

LA TERRA SRL
L'Amministratore Unico






Comune di Minturno
Provincia di Latina

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali 2° stralcio

COMMITTENTE: Comune di Minturno

IMPRESA: La Terra S.r.l.

4454

Contratto in data 02/10/2015 rep. n. registrato a Formia (LT) in data 21/10/2015 al n. 4454 di euro 283 621.92

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	332 226.69
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	16 611.33
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	358 836.97
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	16 611.33
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
LAVORI A MISURA					
1 A03.03.005.c	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... cessivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri articoli	SOMMANO m3	465,33	7,09	3'299,19
2 A03.03.007.d	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... e. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. terre e rocce recuperabili	SOMMANO ton	465,42	7,00	3'257,94
3 B01.01.001.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: al m² per ogni cm di spessore	SOMMANO m²/cm	29'083,19	1,10	31'991,51
4 B01.05.010.a	Conglomerato bituminoso per strato di base binder. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI E ... onee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale	SOMMANO m³	802,22	153,00	122'739,66
5 B01.05.014.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale	SOMMANO m²	25'060,43	6,24	156'377,08
6 NP 01	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2.00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto	SOMMANO m³	145,76	8,66	1'262,28
7 NP 02	Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 – Rck 30 N/mm²	SOMMANO m³	15,21	128,16	1'949,31
8 NP 03	Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiunte il 98% della prova A ... nto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato a materiale costipato: in misto granulare naturale	SOMMANO m³	95,97	29,96	2'875,26
9 NP 04	Mano d'attacco con emulsione bituminosa non modificata. Fornitura e posa in opera di mano d'attacco con emulsione bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle Nuove Norm ... donea spruzzatrice in ragione di 0.8-1.2 kg/m², tra gli strati di sottofondo e base, base binder, binder e usure normali	SOMMANO m²	25'060,43	1,40	35'084,60
Parziale LAVORI A MISURA euro					358'836,83
RIBASSO del 15,4% da considerare su euro					358'836,83
T O T A L E euro					358'836,83
A RIPIANTARE					

[illegible]

DATE AND PAGE	ENCLOSURE DE LA B + DUE COMMENTS RAMPART	No. 6.	MILITARY JANUARY 1970
------------------	--	--------	--------------------------

RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro

306134.

A DEDURRE ACCONTI GIÀ' CORRISPOSTI:

CERTIFICATI DI PAGAMENTO:

Certificato N.1 del 09/10/2015 euro

256'542.(

Certificato N.2 del 29/07/2016 euro

48'061.0

SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro

304'603,0

SOMMANO LE DETRAZIONI euro

304'603.0

RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro

1531.1

Data, 29/09/2016

L'Impresa
Il Direttore dei Lavori

Comune di Minturno

Provincia di Latina

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali 2° stralcio

COMMITTENTE: Comune di Minturno

IMPRESA: La Terra S.r.l.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 48'061,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	09/10/2015	256'542,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		256'542,00
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 02/10/2015 repertorio n. registrato a Formia (LT) in data 21/10/2015 al n. 4454 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	306'134,10
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	306'134,10
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	1'530,67
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	256'542,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	258'072,67
CREDITO Impresa arrotondato a 1 euro	48'061,00
per I.V.A. al 10%	4'806,10
TOTALE GENERALE euro	52'867,10

CERTIFICA


CHE ai termini dell'articolo ____ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 48'061,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro quarantaottomilasestantauno/00).

Data, 29/07/2016

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Frosinone 20724905/35

Il Direttore dei Lavori



Il Responsabile del Procedimento

