

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1240 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 14.12.2016 al 28.12.2016

Data, 14.12.2016

Addebitato alla pubblicazione  
  
*Fallicieri Fallicieri*

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li,.....



## COMUNE DI MINTURNO

(Provincia di Latina)

Reg. gen. n. 1240

SETTORE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

N. 326 del 06.12.2016

**OGGETTO:** LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE SUL TERRITORIO COMUNALE - 2^ STRALCIO.

**LIQUIDAZIONE STATO FINALE:** impresa "LA TERRA Srl"

Importo: EURO 1.684,21 I.V.A. inclusa

CIG: 6060073271

L'anno duemilasedici, il giorno sei del mese di dicembre, nel proprio Ufficio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO CHE:**

- Con decreto del Sindaco prot. n. 20905 del 30.09.2016, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Servizio Lavori Pubblici dal 01.10.2016 al 31.12.2016;
- Con delibera del Commissario Straordinario n. 20 del 29.04.2016 si approvava il bilancio di previsione 2016/2018;

**DATO ATTO** che l'opera è finanziata con fondi comunali;

**CHE** con determinazione n. n. 105 del 25.05.2015 i lavori sono stati affidati all'impresa: "LA TERRA Srl" Via Belvedere Vascale, 4 - Anagni (FR) P. IVA: 02610940609 per un importo pari ad € 283.621,92 (duecentottantatremilaseicentoventuno/92) al netto di IVA. giusto contratto rep. n. 4454 del 02.10.2015 registrato a Formia il 21.10.2015 al n. 544;

**CHE** con determinazione n. 101 del 24.05.2016, si approvava perizia di variante suppletiva e si affidavano i lavori variati alla stessa impresa del contratto principale, importo € 22.512,30 IVA esclusa;

**VISTA** la propria precedente determinazione n. 325 del 06.12.2016 con la quale si approvava lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di "manutenzione straordinaria strade sul territorio comunale - 2^ stralcio, redatto dal geom. Carmine Violo, quale Direttore dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE SUL TERRITORIO COMUNALE - 2^ STRALCIO", per l'importo Totale di EURO

306.134,10 (trecentoseimilacentotrentaquattro/10) oltre I.V.A, dal quale risulta un credito di EURO 1.531,10 (Euro millecinquecentotrentuno/10) oltre I.V.A al 10%;  
VISTA la documentazione prodotta costituita dai presenti atti:  
S.A.L. finale dei lavori nell'importo di € 306.134,10 (trecentoseimilacentotrentaquattro/10) oltre I.V.A, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 1.684,21 (milleseicentoottantaquattro/21) I.V.A. inclusa, dovuta quale saldo di ogni suo avere del lavoro come sopra indicato,;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- la regolarità del lavoro effettuato;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite

VISTO l'art. 184, comma terzo, del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTA la regolarità del DURC;

VISTA la legge n. 213/2012 art. 147 bis si dà atto della regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento.

#### DETERMINA

Liquidare la spesa complessiva di € 1.684,21 Iva inclusa come di seguito indicato:

Creditore : Impresa "LA TERRA Srl" Via Belvedere Vascale, 4 - Anagni (FR) P. IVA: 02610940609, fattura n. 31-PA/2016 del 26/10/2016 della somma di € 1.531,10 imponibile; Stato finale "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE SUL TERRITORIO COMUNALE - 2^ STRALCIO";

Creditore: ERARIO ai sensi art. 17-ter DPR 633/72 IVA al 10% € 153,11;

LA SOMMA LIQUIDATA al precedente punto, è imputata al seguente capitolo del bilancio comunale:

per € 1.684,21 codice 20801010170 Manutenzione straordinaria Vie e piazze etc, fondi

C.d.S imp. n. 32090 e 35032 CIG 6060073271;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma terzo, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000.



Il Responsabile del Servizio  
Geom. Carmine VIOLO

Trasmessa al settore economico-finanziario il.....

#### SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

NULLA da OSSERVARE ai fini dei controlli previsti dall'art. 184 del D.Lgs.267/00.

li, 29/11/2016



Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
(Rag. Antonio Rasile)

x FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 039AH

Da: IT01895030995 a: GW5WPX

Formato: SDI11

Mittente: La Terra srl  
Partita IVA: IT02610940609  
Regime fiscale: Ordinario  
Sede: Via Belvedere Vascale, 4 - 03012 - ANAGNI (FR) IT  
Iscrizione nel registro delle imprese  
Provincia Ufficio Registro Imprese: FR  
Numero di iscrizione: 164638  
Capitale sociale: 50000.00  
Stato di liquidazione: non in liquidazione

**Recapiti:**

Telefono: 0775734218  
Fax: 0775728352  
E-mail: info@impresalaterra.com

Terzo intermediario soggetto emittente:  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01895030995

Cessionario/committente: Comune di Minturno  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00970530598  
Codice Fiscale: 81003430592  
Sede: Via Principe di Piemonte 9 - 04026 - Minturno (LT) IT

**FATTURA NR. 31-PA/2016 DEL 26/10/2016**

Importo totale documento:

1.684,21 (EUR)

Importo da pagare:

1.531,10 (EUR)

Causale: Lavori di interventi di manutenzione straordinaria strade sul territorio comunale - 2' Stralcio.

RIASSUNTO DETTAGLI FATTURA

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	Certificato di regolare esecuzione datato 29/09/2016	1531,100000	1.531,10	10,00%	Tipo: commento Testo: www.impresalaterra.com

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	4454	02/10/2015	6060073271


Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10.00%	1.531,10	153,11	Scissione dei pagamenti	ART. 17-ter DPR 633/1972

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	1.531,10	Banco di Credito Cooperativo - Sede di Anagni (Fr)	IT76C0834474290000001844667	08344	74290



## COMUNE DI MINTURNO

(Provincia di Latina)

**LAVORI: DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE SUL TERRITORIO COMUNALE - 2^ STRALCIO.**

**CIG: 6060073271**

**IMPRESA: "LA TERRA Srl" Via Belvedere Vascale, 4 - Anagni (FR) P. IVA: 02610940609**

**CONTRATTO: Repertorio N° 4454 del 02.10.2015 registrato a Formia il 21.10.2015 al n. 544**

**Importo di Progetto: € 332.226,69**

**Importo a base di contratto: € 283.621,92**

**Ribasso d'asta: 15,40 %**

<p><b>RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</b></p>
---

**Premessa :**

- Con determinazione n. 240 del 16.12.2014 veniva approvata la relazione tecnica ed il computo metrico estimativo per i lavori di manutenzione straordinaria strade sul territorio comunale - 2^ stralcio, per un importo generale di € 390.000,00 di cui € 332.226,69 per lavori a base d'asta;

*LA TERRA SRL*  
*Consulente*

così ripartite:

a) per lavori			€	315.615,36
Oneri di Sicurezza			€	16.611,33
				=====
			€	332.226,69
b) per somme a disposizione				
1 Imprevisti	€	17.756,09		
1 I.V.A. 10% sui lavori	€	33.222,67		
2 Contributo Autorità di Vigilanza	€	150,00		
3 Compenso di cui art. 92,c2 163/06	€	6.644,54		
		=====		
Sommano	€	57.773,31	€	57.773,31
				=====

**TOTALE COMPLESSIVO** ..... € 390.000,00

- che con Determina del Responsabile del Servizio - Lavori Pubblici n. 105 del 25.05.2015 i lavori sono stati affidati alla società "LA TERRA Srl" Via Belvedere Vascale, 4 - Anagni (FR) P. IVA: 02610940609 per un'importo pari ad € 283.621,92 (duecentottantatremilaseicentoventuno/92) al netto di IVA. giusto contratto rep. n. 4454 del 02.10.2015 registrato a Formia il 21.10.2015 al n. 544, come da quadro:

a) per lavori			€	283.621,92
di cui oneri di Sicurezza	€	16.611,33		
b) per somme a disposizione				
1 I.V.A. 10% sui lavori	€	28.362,19		
2 Contributo ANAC	€	150,00		
3 Imprevisti	€	17.756,69		
4 Compenso di cui Art. 92, c2 D.Lgs N. 163/06	€	6.644,54		
		=====		
Sommano	€	52.913,42	€	52.913,42
			€	336.535,34

- che l'impresa "LA TERRA Srl", a garanzia degli obblighi contrattuali ha presentato cauzione definitiva, mediante polizza fideiussoria;
- che il contratto venne stipulato in data 02/10/2015 Repertorio N° 4454;
- che i lavori sono consegnati in data 06/07/2015;
- che i giorni utili per i lavori erano N° 90;
- che l'ultimazione dei lavori era prevista per il 04/10/2015
- Sospensione dei lavori n. 1 in data 07/08/2015;
- Ripresa dei lavori n. 1 in data 31/08/2015;
- Sospensione dei lavori n. 2 in data 10/09/2015;
- Ripresa dei lavori n. 2 in data 24/09/2015;
- Sospensione dei lavori n. 3 in data 28/09/2015;
- Ripresa dei lavori n. 3 in data 04/04/2016;

- Sospensione dei lavori n. 4 in data 18/04/2016;
- Ripresa dei lavori n. 4 in data 25/07/2016;
- Ultimazione dei lavori:
- L'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 29/07/2016 come da certificato e quindi in tempo utile.
- Con determinazione n. 101 del 24/05/2016, si approvava la perizia di variante suppletiva con il verbale di concordamento nuovi prezzi per un importo generale di € 343.542,19 di cui € 306.134,22 per lavori con un maggior importo lavori pari ad € 22.512,30 con una percentuale di aumento pari al 7%, nei limiti previsti dalla normativa vigente, con il seguente q.t.e.:

<b>A) LAVORI a al netto</b>			
di cui per oneri per la sicurezza € 16.611,33			<b>€ 306.134,22</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:</b>			
1	Iva sui lavori 10%	€ 30.613,43	
3	Art. 92 D.Lgs n. 163/2006 e smi	€ 6.644,54	
4	Contributo ANAC	€ 150,00	
	<b>Sommano</b>	<b>€ 37.407,97</b>	<b>€ 37.407,97</b>
	<b>Importo generale (A+B)</b>		<b>€ 343.542,19</b>

- Andamento dei lavori:

- I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.

- Assicurazione Operai:

- L'Impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL di Frosinone con Polizza Continuativa N° 20724905/35;


- Stato Finale dei Lavori

- Redatto in data 29/09/2016 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di ..... Euro **306.134,10**

l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di Euro				<b>306.134,10</b>	
a detrarre l'ammontare degli acconti corrisposti in n° 2 rate					
<b>SAL</b>			<b>CERTIFICATI</b>		
<b>SAL N°</b>	<b>Data</b>	<b>Importo €</b>	<b>Certificato N°</b>	<b>Importo €</b>	
1	09/10/2015	256.542,00	1	256.542,00	
2	29/07/2016	48.061,00	2	48.061,00	
			<b>TOTALE</b>	<b>304.603,00</b>	
Resta il credito all'impresa di €				<b>1.531,10</b>	

(diconsi Euro millecinquecentotrentuno/10), accettato dall'Impresa senza

riserva.



Direttore dei lavori: - I lavori sono stati diretti dal Geom. Carmine Violo;

CONSIDERATO

- che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle condizioni contrattuali;
- che si trovano in buono stato di conservazione;
- che sono stati regolarmente contabilizzati;

CERTIFICA

che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in Euro 306.134,10 (Euro trecentoseimilacentotrentaquattro/10) da cui detratti N° 2 acconti corrisposto all'Impresa per l'importo complessivo di Euro 304.603,00 ( Euro trecentoquattromilaseicentotre/00) resta un credito residuo di Euro 1.531,10 (Euro Millecinquecentotrentuno/10) da pagarsi all'Impresa "LA TERRA Srl" per l'oggetto sopra indicato.

Minturno, lì 29 settembre 2016


L'Impresa


Direttore dei Lavori

Visto, si conferma:

"LA TERRA Srl"

Geom. Carmine Violo

LA TERRA SRL  
L'Amministratore  



\_\_\_\_\_