

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 902..... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 04-10-2016 al 19-10-2016.

Data, 04-10-2016



F. Fabbricetto alla
Responsabile del Procedimento della pubblicazione
Fabrizio Fabbricetto

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li



COMUNE DI MINTURNO

(Provincia di Latina)

Reg. gen. n. 902

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 204 del 16/08/2016

OGGETTO: LAVORI DI RESTYLING ED ADEGUAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGOMARE DI SCAURI - 1° STRALCIO.

CIG: 4330134B9B CUP: F52F09000080006

Rendicontazione finale di spesa

L'anno duemilasedici, il giorno sedici del mese di agosto, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con decreto del Sindaco prot. n. 12757 del 29.06.2016, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Servizio Lavori Pubblici fino al 30.09.2016;

Con delibera del Commissario Straordinario n. 20 del 29.04.2016 si approvava il bilancio di previsione 2016/2018;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

VISTO l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;

CHE con deliberazione del Commissario Straordinario n. 136/10.05.2012, esecutiva, si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori di RESTYLING ED ADEGUAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGOMARE DI SCAURI - 1° STRALCIO, per un importo generale € 630.296,26 di cui € 478.269,16 per lavori a base d'asta;

DATO ATTO che l'opera è così finanziata:

- > per € 529.448,86 dalla Regione Lazio nell'ambito della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 26, l'art. 41 (Finanziaria 2008) - "Fondo Straordinario per lo sviluppo economico del litorale laziale", pari al 84% dell'investimento ammesso previsto;

➤ per € 100.847,40 dal Comune di Minturno con fondi comunali, pari al 16% dell'investimento ammesso previsto - Reimpiego fondi art. 208 C.d.S. - [20801010170] Residui 2011 Manutenzione straordinaria strade e piazze;

VISTA la nota della Regione Lazio - Direzione Regionale Turismo del 26.06.2012 prot. n. 281612 acclarata al protocollo dell'Ente il 09.07.2012 al n. 26738 con la quale la stessa Regione comunicava l'ammissione al contributo dei n. 2 progetti presentati dal Comune di Minturno (Giusta determinazione Dir.le n. A04846 del 23 maggio 2012;

CHE con determinazione n. 37 del 13.08.2012 si liquidava I acconto relativo alle competenze professionali per la progettazione esecutiva nonché il coordinamento sicurezza in fase di progettazione allo studio di progettazione "EDI engineering srl" pari ad Euro 52.944,86 cassa e iva inclusa;

CHE con determina n. 77/12.11.2012, si indicava relativa procedura ristretta semplificata ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs n. 163/2006 smi, mediante offerta al massimo ribasso sul prezzo indicato a base d'asta;

CHE con determinazione n. 04 del 07.01.2013 i lavori sono stati affidati alla società "G. & M. LAVORI SRL", che ha offerto una percentuale di ribasso pari al 10,987% e quindi per un importo generale pari ad € 428.820,06 (quattrocentoventottomilaottocentoventi/06) al netto di IVA, giusto contratto rep. n. 4311 del 09.04.2013 registrato a Formia il 29.04.2013 al n. 185;

CHE con determinazione n. 29 del 06.02.2013 si liquidava il saldo relativo alle competenze professionali per la progettazione esecutiva nonché il coordinamento sicurezza in fase di progettazione allo studio di progettazione "EDI engineering srl" pari ad Euro 1.879,96 cassa e iva inclusa;

CHE con determinazione n. 99 del 16.04.2013, si liquidava il contributo AVCP pari ad € 225,00;

CHE con determina di liquidazione n. 159 del 26.08.2013 è stato liquidato il 1° SAL relativo ai lavori di restyling ed adeguamento pubblica illuminazione lungomare di Scauri - 1° stralcio, per l'importo di Euro 201.513,47 I.V.A. inclusa;

CHE con determinazione n. 62 del 02.04.2014 si liquidava il compenso di cui all'art.92 comma 5 del D.lgs.n.163/2006 e s.m. e i. pari ad € 4.304,42;

CHE con determina di liquidazione n. 73 del 14.04.2014 è stato liquidato il 2° SAL relativo ai lavori di restyling ed adeguamento pubblica illuminazione lungomare di Scauri - 1° stralcio, per l'importo di Euro 152.847,57 I.V.A. inclusa;

CHE con determinazione n. 110 del 10.06.2014 si liquidava I acconto relativo alle competenze professionali per la Direzione lavori e redazione certificato regolare esecuzione al professionista Ing. Angelo Ciuffo pari ad Euro 9.154,00 cassa e bollo inclusa;

CHE con determinazione n. 125 del 24.06.2014 si liquidava il saldo relativo alle competenze professionali per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al professionista Geom. Vincenzo Vozzolo pari ad Euro 9.339,84 cassa e iva inclusa;

VISTA la determina n. 161 del 18.09.2014 che approva la perizia di variante suppletiva redatta dal D.L., per l'importo complessivo di € 630.296,26 = di cui € 446.020,76;

CHE con determinazione n. 71 del 17.04.2015 si liquidava il saldo relativo alle competenze professionali per la Direzione lavori e redazione certificato regolare esecuzione al professionista Ing. Angelo Ciuffo pari ad Euro 2.810,00 cassa e bollo inclusa;

CHE con determina di liquidazione n. 86 del 28.04.2015 è stato liquidato il 3° e ultimo SAL relativo ai lavori di restyling ed adeguamento pubblica illuminazione lungomare di Scauri - 1° stralcio, per l'importo di Euro 133.808,69 I.V.A. inclusa;

VISTA la determinazione n. 119 del 09.06.2016 con la quale si approvava lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di "RESTYLING ED ADEGUAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGOMARE DI SCAURI - 1° STRALCIO", per l'importo Totale di EURO 446.020,76 oltre I.V.A al 10%, redatto dall'Ing. Angelo Ciuffo, quale Direttore dei Lavori, dal quale risulta un credito di EURO 2.230,10 oltre I.V.A al 10%;

CHE con determina n. 163 del 26.07.2016, si liquidava lo stato finale dei lavori di che trattasi, all'impresa aggiudicataria società "G. & M. LAVORI SRL" con sede in Veroli (FR) Via Santa Maria, 57 per l'importo di Euro 2.453,11 I.V.A. 10% inclusa;

CONSIDERATO che il quadro economico finale dell'intervento può determinarsi in complessivi Euro 106.205,21= così ripartiti:

A) LAVORI a al netto			
di cui per oneri per la sicurezza € 28.200,26			€ 446.020,76
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:			
1	Iva sui lavori 10%	€	44.602,08
2	Spese tecniche		
3	Progettazione exec. +Coord. Sic. in progettazione	€	43.567,08
4	Direzione lavori + redazione cert. Reg. esecuzione	€	11.500,00
	Coordinamento Sicurezza in esecuzione	€	7.361,16
	Cassa 4%	€	2.497,14
	Bollo	€	4,00
	IVA 21% su spese tecniche	€	9.515,02
	IVA 22% su spese tecniche	€	1.684,23
5	Acquisti a fattura (n. 3 proiettori per illuminazione piattaforme)	€	2.100,00
	IVA acquisti a fattura	€	210,00
6	Compenso di cui all'art. 92 D.Lgs n. 163/2006 e smi (giusto regolamento comunale approvato con delibera di G.C. n. 253/2003 e modificato con delibere di G.C. nn. 92/2007, 262/2009 e 20/26.01.2010).	€	4.304,42
7	Contributo A.V.C.P.	€	225,00
9	Economie	€	56.705,37
10	Sommano	€	184.275,50
			€ 184.275,50
	Importo generale (A+B)		€ 630.296,26

DARE ATTO che la somma complessiva risulta essere di € 573.590,89=, tale somma è stata utilizzata per le liquidazioni di cui alle specificate attestazioni sopra indicate. Per € 2.310,00 importo previsto tra le somme a disposizione dell'Amministrazione per acquisto a fattura di n. 3 proiettori per illuminazione piattaforme, sono in corso l'ultimazione dei lavori di realizzazione delle piattaforme e si sta procedendo all'acquisto dei proiettori, per tale somma si invierà successivamente gli atti giustificativi di spesa. Pertanto risulta una economia sul q.t.e. originario pari a € 56.705,37; Visto l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Visto il D.lgs n. 267/2000,

DETERMINA

- 1) La spesa definitiva occorsa per l'esecuzione dei Lavori di "RESTYLING ED ADEGUAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGOMARE DI SCAURI - 1° STRALCIO", è determinata in complessivi € 573.590,89;
- 2) L'approvazione del rendiconto della somma di € 573.590,89=, che risulta utilizzata per l'esecuzione dell'opera come specificato in premessa;
- 3) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Geom. Carmine Violo;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione e l'inserimento nella raccolta generale;
- 5) La presente determinazione sarà trasmessa alla REGIONE LAZIO Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive Area Economia del Mare. Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 ROMA, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Minturno li, 16.08.2016.



Responsabile del Servizio
(Geom. Carmine Violo)